



ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลนาจาน

เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูล เทศบาลตำบลนาจานจึงขอประกาศผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘


(นายนันท์ บุญยั้ง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๒๗ - ๐๑๘ สายโนนสามขา บ้านโนนพัฒนา หมู่ ๑๐ ถึง บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ ๑๓ ต. นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	/	๘,๔๘๓,๐๐๐	๖,๓๒๙,๐๐๐	๗ มกราคม ๒๕๖๘ -	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๒๗ -๐๒๗ ซอยหนองขี้หนู บ้านป่ายู หมู่ที่ ๙ ถึง บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ ๑๓ ต.นาเยีย อ.นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	/	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	เงินเหลือจาก เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๒๗ -๐๑๔ สายหลังโรงเรียนบ้านนาจาน หมู่ ๑๑ ถึง นาค้ำน้อย บ้านโนนแดง หมู่ ๖ ต.นาเยีย อ.นาเยีย จังหวัด อุบลราชธานี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	/	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘	เงินเหลือจาก เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดป่าเพชรรมสถิตวนาราม บ้านนาจาน หมู่ ๕ ต.นาเยีย อ.นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตาราง เมตร	-	-	-	/	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘	เงินเหลือจาก เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยคำหาญ บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	-	-	-	/	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐	๒๘ มีนาคม -๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	(เทศบัญญัติ)
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยท่ากกเป้า บ้านนาจาน หมู่ ที่ ๕	-	-	-	/	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๒๘ มีนาคม -๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	(เทศบัญญัติ)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยียว จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านแม่ดวงตา หมู่ที่ ๖	-	-	-	/	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๒๘ มีนาคม-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยจุฬา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒	-	-	-	/	๔๖,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๒๘ มีนาคม-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยดงคำใหญ่ บ้านป่ายู หมู่ที่ ๙ ถึง บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๖	-	-	-	/	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๒๘ มีนาคม - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยดวงสว่าง บ้านป่ายู หมู่ที่ ๙	-	-	-	/	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๒๖ มีนาคม -๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยธานี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒	-	-	-	/	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๒๗ มีนาคม -๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหลังโรงเรียนบ้านนาจาน (หนองหว่า) บ้านใหม่นางาม หมู่ที่ ๑๑	-	-	-	/	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๒๖ มีนาคม - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยียว จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยห้วย โจด บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓	-	-	-	/	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๗ มีนาคม -๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๑๔	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง ซอยพะเวด บ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗	-	-	-	/	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๒๗ มีนาคม -๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๑๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวแก่งใหญ่เทศบาลตำบล นาจาน	-	-	-	/	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๑๖	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	/	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๑๗	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	/	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๑๘	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	-	/	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๑๙	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยียว จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒๐	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-
๒๑	โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย	-	-	-	/	๑๕,๐๐๐	-	๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาเรือง	-
๒๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	-	-	-	/	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-
๒๔	โครงการชุมชนตัวอย่างพืชสวนครัวรั้วกินได้ไร้สารพิษ	-	-	-	/	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒๕	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	-	-	-	/	๑๐,๐๐๐	-	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒๖	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน	-	-	-	/	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยียว จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒๗	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ	-	-	-	/	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๒๘	โครงการสนับสนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-
๒๙	โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภคใน ชุมชน	-	-	-	/	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๓๐	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา เสพติด To be number oneศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่น) ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-
๓๑	โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-
๓๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	-	-	-	/	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๒๔ เมษายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยียว จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	-	-	-	/	๑๐,๘๐๐	๑๐,๘๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ -๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๓๔	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกในชุมชน	-	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๓๕	โครงการอบรมหมอบ้านในพระ ราชประสงค์	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-
๓๖	โครงการชุมชนรักการอ่าน	-	-	-	/	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๓๗	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	/	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๓๘	โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ ผลงานของเด็กปฐมวัย	-	-	-	/	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๓๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	/	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลนาจาง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓๙	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ด้วยประสบการณ์จริง	-	-	-	/	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕ สิงหาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๔๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา IQ/EQ เด็กเล็กเพื่อพัฒนาการที่สมวัย	-	-	-	/	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๔๑	โครงการเนื่องในวันมหามงคลแห่งการ สถาปนาเมืองอุบลราชธานี	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-
๔๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	-	-	-	/	๘๓๒,๔๐๐	๘๒๑,๒๗๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๔๓	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน นาจาง	-	-	-	/	๑,๒๗๖,๐๐๐	๑,๒๓๙,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๔๔	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน นาประชุม	-	-	-	/	๕๕๖,๒๐๐	๔๓๕,๙๙๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๔๕	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ดอกจานเกมส์	-	-	-	/	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยียว จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๔๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	-	-	-	/	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๔๗	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-
๔๘	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	-	-	-	/	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๔๙	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	-	-	-	/	๑๔๐,๐๐๐		๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๕๐	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	-	-	-	/	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๓ เมษายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๕๑	โครงการจัดงานแสดงนิทรรศการประเพณีแห่เทียนพรรษา	-	-	-	/	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๕๒	โครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการศึกษาสืบสานจารีตประเพณีวัฒนธรรมชุมชนและสืบทอดศิลปะงานช่าง	-	-	-	/	๘๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๕๓	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-
๕๔	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหารท้องถิ่น	-	-	-	/	๒๙๕,๐๐๐	๒๘๙,๖๘๓.๕๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๕๕	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง	-	-	-	/	๑๕,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๕๖	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-
๕๗	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตมิชอบ	-	-	-	/	๑๕,๐๐๐	๑๓,๖๐๐	๔ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ
๕๘	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	-	-	-
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง อบ.ถ. ๑๒๗ - ๒๒ ถนนสายดอนขวาง บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบล นาเยีย อำเภอนาเยีย เชื่อมบ้านเลิง บาก ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสา หาร จังหวัดอุบลราชธานี	-	-	-	/	๒๖๓,๐๐๐	๒๖๒,๕๐๐	๒๐ กันยายน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ

ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลตำบลนาจางน : ไม่มี
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

(ลงชื่อ) สิบเอก



ผู้รายงาน

(ธนากร ดวงบุปผา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



(นายนนท์ บุญยิ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจางน