



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาจาน
อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนอกทุ่ง บ้านนาจาน หมู่ ๕	๒๖๘,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขอย นอกทุ่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร	๒๖,๗๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๒ กันยายน – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	๔๘,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้าง ป้ายศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบที่กำหนด	๔๘,๐๐๐	-	กองช่าง	๑๒ กันยายน -๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านนาจาน หมู่ที่ ๖	๒๘,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้าง ป้ายศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านนาจาน หมู่ที่ ๕ ตาม แบบที่กำหนด	๒๘,๐๐๐		กองช่าง	๒๑ กันยายน -๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยหนองบก แซว บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	๑๔๓,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอย หนองบกแซว กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตาราง เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๑๔๒,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๖ พฤษภาคม -๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง หนองหลักป้าย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒	๒๓๒,๘๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง ลูกรัง สายทางหนองหลักป้าย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๑๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๒๓๒,๓๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๖ พฤษภาคม – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยห้วย บกหุ้ง บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓	๑๑๒,๖๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย ห้วยบกหุ้ง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๑๑๒,๑๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๖ เมษายน - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยสบายใจ บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓	๔๒,๙๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย สบายใจ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๔๒ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๔๒,๔๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๖ เมษายน - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหนองยอ บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓	๑๙๘,๒๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย หนองยอ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๑๙๗,๗๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๖ เมษายน - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคำหมา แจะ บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓	๑๕๙,๖๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคำ หมาแจะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๑๕๙,๑๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๙ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหนอง เปลือกหาด บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๑	๙๘,๓๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)	-	๙๘,๓๐๐	กองช่าง	-
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยห้วยนา งาม บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๒	๑๙๖,๗๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)	-	๑๙๖,๗๐๐	กองช่าง	-
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยนวลแสง บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๓	๑๖๓,๔๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)	-	๑๖๓,๔๐๐	กองช่าง	-
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยโนนสูง บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๓	๔๗,๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)	-	๔๗,๑๐๐	กองช่าง	-
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเสถียร พงษ์ บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยสว่าง บ้านนาประทุม หมู่ที่ ๗	๑๓,๗๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)	-	๑๓,๗๐๐	กองช่าง	-
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยศรีสวัสดิ์ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘	๘๐,๔๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)	-	๘๐,๔๐๐	กองช่าง	-
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหนอง หอย บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	๕๓,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)	-	๕๓,๖๐๐	กองช่าง	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๘	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕,๐๐๐	-	
๑๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวแก่งใหญ่เทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น และมี นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลนาจาน ณ แก่งใหญ่ บ้านโนนแดง หมู่ ๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๕ มีนาคม – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖
๒๐	โครงการชุมชนตัวอย่างพืชสวนครัวรั้วกิน ได้ไร้สารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การปลูกพืช สวนครัวปลอดสารพิษ และจัด กิจกรรมการปลูกพืชสวนครัว -อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชปลอด สารพิษ	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
๒๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒๒	โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชน	๑๐,๐๐๐	อบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในชุมชน โดยได้รับ ความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธรนา เยีย	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๓	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๖๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ		๖๐,๐๐๐		
๒๔	โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จโดยการอบรมให้ ความรู้สำหรับผู้ประกอบการในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลนาจาน	๑๐,๐๐๐	-	-	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖
๒๕	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	-	-
๒๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณี วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	๗๓,๐๐๐	ดำเนินการโดยการซื้อวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า แจกให้อาสาปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้าน	๗๐,๑๘๐	๒,๘๒๐	สำนักปลัด	๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒๗	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	๖,๐๐๐	ดำเนินการสำรวจสัตว์ สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจาน	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๘	โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงปีใหม่ จำนวน ๑ จุด ณ หน้า ศาลาประชาคม บ้านป่ายู หมู่ ๙	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๔ มกราคม ๒๕๖๖
๒๙	โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๒ จุด ๑.หน้าศาลาประชาคม บ้านป่ายู หมู่ ๙ ๒. บ้านโนนแดง หมู่ ๖ แก้ง ใหญ่	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
๓๐	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	๖๐,๐๐๐	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ให้แก่เทศบาลตำบลนาเรือง	๖๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
๓๑	โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	อบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยโดยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๕๖,๒๔๐	ดำเนินการช่วยเหลือให้แก่ประชาชน ที่ย้ายยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ	๑๓๕,๗๕๙	๒๐,๔๘๑	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๓๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้าน สาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	-	
๓๔	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้าน เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐		
๓๕	โครงการเนื่องในวันมหามงคลแห่งการ สถาปนาเมืองอุบลราชธานี	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน มหามงคลแห่งการสถาปนาเมือง อุบลราชธานี	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๓๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๖๐,๐๐๐	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด โดย มีประชาชน ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เข้า ร่วมกิจกรรม	๖๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
๓๗	โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการศึกษาสืบสานจารีตประเพณี วัฒนธรรมชุมชนและสืบทอดศิลปะงาน ช่าง	๑๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมเข้าร่วมประกวดเขียน เข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	๑๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๘	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ณ บริเวณหนองคำกลาง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๓๙	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๒๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกระทงสวยงาม และกิจกรรมประกวดนางนพมาศ	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๔๐	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๓๕,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดโพธิ์ศรีนาจาน หมู่ ๕	๓๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๓ เมษายน ๒๕๖๖
๔๑	โครงการจัดงานแสดงนิทรรศการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการประเพณีแห่เทียนพรรษาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ได้เยี่ยมชม	๒๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยเด็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจานได้เข้าร่วมการจัดทำกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ	๖๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖
๕๓	โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจาน	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ด้วยประสบการณ์จริง	๕๐,๐๐๐	ดำเนินจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ด้วยประสบการณ์จริง ให้กับเด็กปฐมวัย ทั้ง ๓ ศูนย์	๔๙,๙๕๐	๕๐	กองการศึกษา	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๕๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา IQ / EQ เด็กเล็กเพื่อพัฒนาการที่สมวัย	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	-	-
๕๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๗๙๕,๑๐๙.๖๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล นาจาน	๗๙๔,๓๙๐	๗๑๙.๖๖	กองการศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๕๗	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนา จาน	๑,๓๖๕,๗๐๐	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านนาจาน	๑,๓๖๕,๗๐๐	๐	กองการศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๕๘	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนา ประชุม	๔๕๒,๒๕๐	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านนาประชุม	๔๕๒,๒๕๐	๐	กองการศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๕๙	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๘๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมอบรมให้แก่เยาวชนในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลนาจาน	๘๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๖๐	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	๙๔๖,๖๙๐.๓๔	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหาร เสริมนม)	๘๗๑,๖๓๖.๐๘	๑๖,๘๕๓	กองการศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๑	โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการพบประชาชน หมู่ ๑ - ๑๓ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนและรับฟังข้อเสนอแนะ ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
๖๒	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๖๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลนาจาน ณ หอประชุมโรงเรียน บ้านนาจาน	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๖๔	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง	๑๔๘,๓๓๐	๑,๖๗๐	สำนักปลัด	๑๔ -๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
๖๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันการทุจริตมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาล ตำบลนาจาน	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๒๗ – ๐๑๕ สาย บ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านนาจาน หมู่ ที่ ๕ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย	๙,๙๖๗,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านนาจาน หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น ๕๐๗๙๔๘E,๑๖๖๑๒๘๖N พิกัด จุดสิ้นสุด ๕๐๙๔๘๘E, ๑๖๖๑๔๗๔N ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น ๕๐๘๑๐๐E, ๑๖๖๒๖๘๕N พิกัดจุดสิ้นสุด ๕๐๘๐๖๑ E, ๑๖๖๑๔๖๐N	๘,๑๕๕,๐๐๐	๑,๘๑๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๑ เมษายน – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

ปัญหาอุปสรรค

- ๑.งบประมาณไม่เพียงพอ และบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้
- ๒.จากแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในกลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งปัญหาด้านงบประมาณที่จำกัด

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับความจำเป็นเร่งด่วน