



ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลนาจาน

เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูล เทศบาลตำบลนาจานจึงขอประกาศผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสุรัตน์ ทะนันคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (เทศบัญญัติ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย หนองบักตูป บ้านป่ายู หมู่ที่ ๙ ถึง บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบล นาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัด อุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุงลูกรังสาย หนองบักตูป บ้านป่ายู หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านสว่างโนน โพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึง พอใจ	๓๓๕,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	กองช่าง	๒๑ ก.พ. – ๒๐ เม.ย.๒๕๖๗
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย หลังโรงเรียนบ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๑ ถึงนาคำน้อย บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัด อุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๓๑,๐๐๐	๐	๒๓๑,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยสุข ประเสริฐ บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุงลูกรังซอย สุขประเสริฐ บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึง พอใจ	๖๖,๐๐๐	๕๙,๔๐๐	๖,๖๐๐	กองช่าง	๒๐ ก.พ.- ๑๙ เม.ย.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยสิบ สลึง บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัด อุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๙,๐๐๐	๐	๕๙,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลนา จานสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนพัฒนา	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> -งานติดตั้งกระจกฟูกอลูมิเนียม (ผนังกันห้อง) ๔๐.๖๘ ตารางเมตร -ประตูบานหลัก จำนวน ๓ ชุด -หน้าต่างบานเลื่อน จำนวน ๒ ชุด โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค (ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ /๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> มีห้องเรียนเหมาะสมกับการ เรียนการสอน	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓๐ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสถียรพงษ์ บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสถียรพงษ์ บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างๆละ ๕๐ เซนติเมตร <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	๗ ส.ค. - ๔ พ.ย. ๒๕๖๗
๗	โครงการยกระดับถนนลูกรัง พร้อมลงลูกรัง ซอยท่ากกเป้า บ้านนาจาน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการยกระดับถนนลูกรัง ซอยท่ากกเป้า บ้านนาจาน หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๑๒๕,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองช่าง	๒๐ ก.พ.-๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน (ทิศตะวันตก) บ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน (ทิศตะวันตก) บ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างๆละ ๕๐ เซนติเมตร <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๘ ส.ค. - ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดบ้านป่ายู หมู่ที่ ๙ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดบ้านป่ายู หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างๆละ ๕๐ เซนติเมตร <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๘ ส.ค.- ๒๑ พ.ย.๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหินดำ บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยซอยหินดำ บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างๆละ ๕๐เซนติเมตร <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๔๑๑,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๘ ส.ค. - ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย ห้วยนางาม บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัด อุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๘๗,๐๐๐	๐	๘๗,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลนา จานสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย ผักแว่น บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๓ ตำบล นาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัด อุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕๑,๐๐๐	๐	๑๕๑,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลนา จานสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย หนองกรุง บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัด อุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙๒,๐๐๐	๐	๙๒,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลนา จานสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ จันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย หนองฮี บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบล นาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัด อุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๖๘,๐๐๐	๐	๑๖๘,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลนา จานสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ จันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๕	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่ายขาดเงิน สะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ในการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ซอยดอนป่าแดง เชื่อม ระหว่าง หมู่ ๕ ,๑๐,๑๒	๒๔๙,๐๒๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๓,๐๒๐	กองช่าง	๔ เม.ย.๒๕๖๗
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนา เยีย - นาสว่างสายเก่า บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๙๔,๐๐๐	๐	๒๙๔,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่ายขาด เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยทองจันทร์ บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๔๘,๐๐๐	๐	๑๔๘,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยตั้งตรงประเสริฐ บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๗,๐๐๐	๐	๔๗,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่ายขาด เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ขอยหลังวัดป่าเทพธรรมสถิตวนาราม บ้านนาจาน หมู่ ๕ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ขอยหลังวัดป่าเทพธรรมสถิตวนาราม บ้านนาจาน หมู่ ๕ กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง พร้อมถนนหลังท่อ ปริมาณลูกรัง ๓๑๒ ลูกบาศก์เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นผิวทาง ๒,๔๐๐ ตารางเมตร	๓๙๕,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๐ พ.ค. ๘ ก.ค. ๒๕๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รูปตัวยู บ้านนาจาน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๘๗,๐๐๐	๐	๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่ายขาด เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๐ สิงหาคม ถึง ๒๐ พ.ย.๒๕๖๗
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยั่งยืน บ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๙,๐๐๐	๐	๒๙,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่ายขาด เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒๖	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลง ลูกรัง รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๒๗-๒๕ ถนนขอยกุดอีค่า บ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๙๓,๐๐๐	๐	๓๙๓,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง อบ.ถ. ๑๒๗-๐๑๕ สายบ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านนาจาน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๖๕,๐๐๐	๐	๑๖๕,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่ายขาด เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยร่อง เม็ก บ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลนา เยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๘๘,๐๐๐	๐	๘๘,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยแก้งบักลิ บ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเยี่ย อำเภอ นาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙๗,๐๐๐	๐	๙๗,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓๐	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลง ลูกรัง ซอยวังคำ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๗๕,๐๐๐	๐	๒๗๕,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบุญ เลิศ บ้านป่ายู หมู่ที่ ๙ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๙,๐๐๐	๐	๔๙,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รูปตัวยู บ้านป่ายู หมู่ที่ ๙ ตำบลนาเยีย อำเภอ นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างลง นามในสัญญา	๒๘๓,๐๐๐	๐	๒๘๓,๐๐๐	กองช่าง	๑๘ กันยายน – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่ายขาด เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหน้าประปา บ้านป่ายู หมู่ที่ ๙ ตำบลนาเยีย อำเภอ นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๔,๐๐๐	๐	๔๔,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยลม เย็น บ้านป่ายู หมู่ที่ ๙ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๘,๐๐๐	๐	๓๘,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่ายขาด เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง รหัสสาย ทาง อบ.ถ.๑๒๗ -๐๐๗ สายบ้านป่ายู หมู่ ที่ ๙ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย เชื่อม บ้านโนนย่านาง หมู่ ที่ ๑๑ ตำบลหนอง บัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหนอง มันปลา บ้านป่ายู หมู่ที่ ๙ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่าย ขาดเงิน สะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง รหัดสายทางอบ.ถ.๑๒๗-๑๗ สายห้วยกกบก บ้านป่ายู หมู่ ๙ ถึงบ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับการจัดสรร งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๘๖,๐๐๐	๐	๑๘๖,๐๐๐	กองช่าง	-
๔๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าศาลา ประชาคม บ้านป่ายู หมู่ ๙ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่ายขาด เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๔๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัด อุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕๕,๐๐๐	๐	๑๕๕,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคำ คอกวัว บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัด อุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๓,๐๐๐	๐	๕๓,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่ายขาด เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยตอน ป่าแดง บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุงถนน ขอยตอนป่าแดง บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา โดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความ พึงพอใจ	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๔ พ.ค.-๑๒ ก.ค.๒๕๖๗
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยทั้งสี่ บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเยี่ย อำเภ อนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุงถนน ขอยทั้งสี่ บ้านโนนพัฒนาหมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๗๐ ตร.ม.พร้อมเกรด เกลี่ยเรียบตลอดสาย <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึง พอใจ	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๐ พ.ค.- ๘ ก.ค. ๒๕๖๗
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยห้วยเต็น บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุงถนน ขอยห้วยเต็น บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบให้ เรียบร้อยแล้วตลอดสาย <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึง พอใจ	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓๐ เม.ย. - ๒๘ มิ.ย.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่ายขาด เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำกักโก บ้านใหม่นางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.สายคำกักโก บ้านใหม่นางาม หมู่ที่ ๑๑ ก ๕ ม. ย. ๔๓ ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ ตารางเมตร (ตามแบบที่ กำหนด <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความ พึงพอใจ	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	๗ สิงหาคม - ๔ พ.ย.๒๕๖๗
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๒๗-๐๒๐ ถนน สายโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ ถึงบ้านนาจาน หมู่ที่ ๕ ตำบล นาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัด อุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๙๖,๐๐๐	๐	๑๙๖,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่ายขาด เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕๔	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลระบบ ประปาสำนักงานเทศบาลตำบลนาจาน ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัด อุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการขุดเจาะน้ำ บาดาลเทศบาลตำบลนาจาน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๓๒ เมตร ท่อกรู PVC ขนาดท่อ ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ยาวไม่น้อยกว่า ๓๒ เมตร เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (ปั๊มเมอร์ส) ขนาด ๒ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ ถังเก็บน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง พร้อม อุปกรณ์ (ตามแบบเทศบาลตำบลนาจาน กำหนด) <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๐ พ.ค.-๒๕ มิ.ย.๒๕๖๗
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยปากทาง หินลาด บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล นาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๘๔,๐๐๐	๐	๘๔,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่ายขาด เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยสว่างจาง บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุง ถนนลูกรัง ซอยสว่างจาง บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตาราง เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลนาจาน กำหนด) <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มี ความพึงพอใจ	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๙ เม.ย. – ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยแม่ลูกอ่อน บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุง ถนนลูกรังซอยแม่ลูกอ่อน บ้านสว่างโนน โพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๙ เม.ย. – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่ายขาด เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหนองโน บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหนองโน บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ตร.ม. <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๑๙๑,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๙ เม.ย.-๑๗ มิ.ย.๒๕๖๗
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยประชาชน บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๓๘,๐๐๐	๐	๑๓๘,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่ายขาด เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยเสถียรพงษ์ – โนนหนองข่า บ้าน นาเยีย หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๒๘,๐๐๐	๐	๑๓๘,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๖๔	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง ขอยข้างเทศบาลตำบล นาจาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๙๖,๐๐๐	๐	๑๙๖,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) จ่ายขาด เงินสะสม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเกษตรสุขใจ บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือปี ตามมติ ที่ประชุมสภา เทศบาลตำบล นาจานสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง รหส์สายทาง อบ.ถ. ๑๒๗-๒๑ ถนนสายหน้าศาลา บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย เชื่อม บ้านโนนย่านาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังรหส์สายทาง อบ.ถ. ๑๒๗-๒๑ ถนนสายหน้าศาลา บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลนาจานกำหนด) <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๐ มิ.ย.-๒๕ ก.ค.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเย้า จังหวัดอุบลราชธานี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ หนองคำกลาง เทศบาลตำบลนาจาน โดยเทศบาลตำบลนาจาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ปลูกต้นไม้ จำนวน ๓๐๐ ต้น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งใหญ่เทศบาลตำบลนาจาน	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ แก่งใหญ่ บ้านโนนแดง หมู่ ๖ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการเข้าค่ายอบรมของเด็กเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจาน ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ แก่งลำดวน ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็กเยาวชน เกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	<u>สถานะ</u> ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการตั้งจุดตรวจและ ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้บริการช่วยเหลือ ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนได้รับความสะดวก	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๔ มกราคม ๒๕๖๗
๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลนาจาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	<u>สถานะ</u> ไม่ได้ดำเนินการ	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	<u>สถานะ</u> ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเย้า จังหวัดอุบลราชธานี

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า นอองนาเงอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วัลย์ ลักษณ์อัคราขุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนสำหรับฉีด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินโครงการ เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หมู่ ๑ – ๑๓ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ พ.ค.-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	<u>สถานะ</u> ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๗	โครงการชุมชนตัวอย่างพืชสวนครัว รั้วกินได้ไร้สารพิษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ส่งเสริมการปลูกผัก พืช สวนครัว เพื่อส่งเสริม การบริโภคผักสะอาดอาหารปลอดภัย ประชาชนในหมู่บ้านดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง หมู่ ๑ – ๑๓ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๓๐ พ.ย.๒๕๖๖
๘	โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน ราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ตลาดนัดบ้านนาจาน หมู่ที่ ๕ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเย้า จังหวัดอุบลราชธานี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๙	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	<u>สถานะ</u> ไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๑๐	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน เทศบาลตำบลนาจาน	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการฝึกอบรมให้ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพสานตระกร้าจากพลาสติก จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจาน <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพได้	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๑	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจและสังคม จำนวน ๖๐ คน <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ผู้สูงอายุได้พบปะมีความสุขด้านอารมณ์ จิตใจ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	<u>สถานะ</u> ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเย้า จังหวัดอุบลราชธานี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๕	โครงการอบรมซ่อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการอบรมเกี่ยวกับการ เตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินฝึกซ้อมการ อพยพหนีไฟตามแบบที่กำหนดและเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ ให้ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนที่สนใจ จำนวน ๘๐ คน <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อ เกิดเหตุฉุกเฉิน ลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๓ กันยายน ๒๕๖๗
๑๖	โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการตั้งจุดตรวจและ ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้บริการช่วยเหลือ ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง จัดตั้งจุดตรวจ ณ หน้าศาลาประชาคม บ้านป่ายู หมู่ที่ ๙ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> บริการประชาชนและลดการ สูญเสีย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเย้า จังหวัดอุบลราชธานี

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ ให้เด็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจาน <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็ก นักเรียน ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลนาจาน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗
๒	โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ ผลงานของเด็กปฐมวัย	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ ผลงานของเด็ก ของ ศพด.และมอบใบ ประกาศนียบัตร ให้เด็กนักเรียนสังกัดเทศบาล ตำบลนาจาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล นาจาน จำนวน ๔๔ คน <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
๓.	โครงการเนื่องในวันมหามงคลแห่ง การสถาปนาเมืองอุบลราชธานี	<u>สถานะ</u> ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-
๔.	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ด้วยประสบการณ์จริง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> เด็กนักเรียน สังกัดเทศบาล ตำบลนาจานได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (อควาเรียม) ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ ใหม่ ๆ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเย้า จังหวัดอุบลราชธานี

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา IQ/EQ เด็กเล็กเพื่อพัฒนาการที่สมวัย	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา IQ/EQ เด็กเล็กเพื่อพัฒนาการที่สมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก จำนวน ๕๑ คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนพัฒนา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็กเล็กมีพัฒนาการที่สมวัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน (ศพด.) และค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมผู้เรียน <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็ก ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน และได้รับแบบเรียนที่กำหนด	๑,๐๔๗,๒๒๘	๘๒๕,๑๐๒	๒๒๒,๑๒๖	กองการศึกษา	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๗	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาจาน	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาจาน <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน	๑,๓๘๖,๐๐๐	๑,๓๓๙,๘๐๐	๔๖,๒๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๘	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาประชุม	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาประชุม <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน	๕๐๗,๖๐๐	๔๖๗,๑๐๐	๒๒๒,๑๒๖	กองการศึกษา	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเย้า จังหวัดอุบลราชธานี

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๙	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ดอกจานเกมส์ พ.ศ.๒๕๖๗	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์เกมส์ โดยมีนักกีฬาหลายประเภทเข้าร่วมแข่งขัน เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ชายหญิง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้การกีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับชุมชน ณ สนามกีฬาากลางเทศบาลตำบลนาจาน <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๘๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด โดยจะมีนักกีฬาแต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๘๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว	<u>สถานะ</u> ไม่ได้ดำเนินการ	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนภาคเอกชน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๘๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๒๔ -๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ หนองมันปลา บ้านป่ายู หมู่ที่ ๙ ต.นาเยี่ย อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๘๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจาน และกิจกรรมอื่นๆ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาจาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๘๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๕ เมษายน ๒๕๖๗
๑๕	โครงการจัดงานแสดงนิทรรศการประเพณีแห่เทียนพรรษา	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> แสดงนิทรรศการประเพณีแห่เทียน ณ อำเภอนาเยี่ย และ ณ ทุกศรีเมือง จ.อุบล <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๘๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๖	โครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการศึกษาสืบสานจารีตประเพณีวัฒนธรรมชุมชนและสืบทอดศิลปะงานช่าง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จ่ายเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลนาเยี่ย เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๘๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการอบรมการพัฒนา ศักยภาพครู โดยเป็นการผลิตสื่อนวัตกรรมและ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของ ครู ศพด. และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลนาจาน <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้พัฒนาสื่อนวัตกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
----	---	---	--------	--------	---	-------------	-----------------

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเย้า จังหวัดอุบลราชธานี

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการตามโครงการ เทศบาลพบประชาชน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน เพื่อ รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในเขต พื้นที่ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๘๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการตามโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ อบรม ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลนาจาน <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> อบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเย้า จังหวัดอุบลราชธานี

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตมิชอบ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตมิชอบ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจาน <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตมิชอบ ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลตำบลนาจาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

(ลงชื่อ) สิบเอก

(ธนากร ดวงบุปผา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรัตน์ ทะนาคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน